

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Castellarano

LAVORI di **PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER13 DA RUBIERA A LUGO DI BAISO;**
CUP I71B18000160002, CIG 8476185124, CIG DERIVATO 8670765D9F

COMMITTENTE: Comune di Castellarano, via Rome 7, Castellarano (RE)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Alessandro Mordini

IMPRESA: Frantoio Fondovalle s.r.l., via Fondovalle 3199, località Casona, Marano sul Panaro (MO)

CONTRATTO n. 4931 del 31/03/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 31/03/2021 al n. 5135

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI: Arch. Enrico Guaitoli Panini, via Finzi 597, Modena, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Modena al n 330

ATTO DI SOTTOMISSIONE compreso nella perizia di variante e suppletiva in data 18.10.2021 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28.10.2021

CERTIFICATO DI COLLAUDO

I Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano e Rubiera, dotati di una rete di itinerari ciclabili che si collegano al percorso lungo il fiume Secchia e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, competente, da diversi anni, della manutenzione ordinaria del "Percorso Natura Secchia" hanno sottoscritto l'atto di Accordo istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per la realizzazione del progetto di completamento della ciclovia di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile sul fiume Secchia tratto Rubiera/Lugo di Baiso stipulato tra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale in data 03/09/2018 (Rep. int. Ente Parchi n. 45/2018);

Il Comune di Castellarano, in qualità di ente capofila, ha presentato domanda di ammissione (Prot. Int. Comune N. 13863/2018) a finanziamento relativamente al Progetto di completamento della ciclabile regionale del fiume Secchia - ER 13 - da Rubiera a Lugo di Baiso in quanto strategico per lo sviluppo delle reti ciclabili con finalità ciclo-turistiche e ciclo-escursionistiche e nei tragitti casa/lavoro

E
COMUNE DI CASTELLARANO
Comune di Castellarano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0007474/2022 del 11/05/2022
Firmatario: MORENO FORNACIARI, STEFANO LUCCHI, Enrico Guaitoli Panini

Progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 33 del 25/03/2019 ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto Preliminare della “Ciclovía Regionale del Secchia ER 13 Rubiera – Lugo”;

Progetto definitivo depositato agli atti presso l'ufficio tecnico del Comune di Castellarano al protocollo n. 16230 del 04/10/2019 approvato con delibera G. C. n. 112 del 14.10.2019;

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77/2020 in data 07/08/2020, progetto redatto dall’architetto Enrico Guaitoli Panini, con intervento specialistico dell’ing. Alex Samaritani per le strutture, del complessivo importo di € 1.050.000,00, come da quadro economico di seguito riportato

A LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Importo lavori a misura	€	765.192,15
2	Importo lavori a corpo	€	-
	SOMMANO	€	765.192,15
B ONERI PER LA SICUREZZA			
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	13.103,53
	SOMMANO	€	13.103,53
	TOTALE (A+B)	€	778.295,68
C SOMME A DISPOSIZIONE DI S.G.P. s.r.l. I.V.A.			
1	Lavori in economia, previsti in prog., escl. Appalto	€	-
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	10.764,06
3	Allacciamento alle reti	€	-
4	Imprevisti	€	3.058,54
5	Acquisizione aree o immobili e frazionamenti	€	30.974,00
6	Accantonamento di cui art.133 c.3, D.Lgs. N 163/06	€	-
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
8	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
9	Spese per CUC	€	-
10	Spese tecniche per		
10 a	Fondo incentivante 0,9% (1,8%/2)	€	7.004,66
	Spese progettazione, direzione lavori, coordinamento		
10 b	sicurezza al lordo della Cassa previdenziale	€	39.900,00
	Sommano per spese tecniche (da 10.a a 10.b)	€	46.904,66
11 a	I.V.A. su spese tecniche (10b) 22%	€	8.778,00
11 b	I.V.A. su lavori 22%	€	171.225,05
	Sommano per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 10.b)	€	180.003,05
	SOMMANO	€	271.704,31
	TOTALE GENERALE	€	1.050.000,00

Il progetto comprende i seguenti elaborati:

- R1. Relazione tecnica generale e quadro economico esecutivo;
- R2. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto esecutivo;
 - R2.1 Relazione idraulica;
 - R.2.1.1 Rio Pioppa;
 - R.2.1.2 Rio Lucenta;
 - R.2.1.3 Rio Borgonuovo;
 - R2.2 Relazione geologica sismica;
 - R2.2 .1 Rio Lucenta
 - R2.2 .2 Rio di Roteglia - passerella
 - R2.2 .3 Difesa spondale Pescale
 - R2.2 .4 Rio Pioppa - passerella
 - R2.3 Relazione geologica
 - R2.3.1 Rio Borgonuovo
 - R2.4 Relazione Sismica
- R3. Computo metrico estimativo;
- R4. Elenco dei prezzi unitari e allegati
 - R4.1 Analisi prezzi;
 - R4.2 Quadro incidenza della manodopera;
- R5. Capitolato speciale d'appalto;
- R6. Schema di contratto;
- R7. Piano manutenzione dell'opera;
- R8. Cronoprogramma;
- R9. Piano della sicurezza e di coordinamento
- EG1 Elaborati grafici;
 - EG1.1 Planimetria generale scala 1: 5.000; (Album A3)

- EG1.2 Sezioni tipologiche; (Album A3)
- EG1.3 Aree con rilievo di dettaglio 1:200; Tavole A1
 - EG1.3.1 Salvaterra – attraversamento via Reverberi
 - EG1.3.2 Villalunga attraversamento via Smonto Brugnola
 - EG1.3.3 Pescale - affiancamento SP 486R
 - EG1.3.4 Pescale - attraversamento Rio Pioppa
 - EG1.3.5 Roteglia - attraversamento Rio Argontello
 - EG1.3.6 Roteglia - attraversamento Rio Santa Maria
 - EG1.3.7 Roteglia - attraversamento depuratore
 - EG1.3.8 Roteglia - attraversamento Rio di Roteglia
 - EG1.3.9 Roteglia - attraversamento Rio Lucenta
 - EG1.3.10 Muraglione - attraversamento Rio Pennarelle
 - EG1.3.11 Muraglione - attraversamento Rio delle scuole e Rio Borgonuovo
- EG1.4 Particolari costruttivi
 - EG1.4.1 Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio di Roteglia tavola A0
 - EG1.4.1 Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio di Roteglia-bis tavola A0
 - EG1.4.1 Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio di Roteglia-ter tavola A0
 - EG1.4.2 Particolari architettonici passerella Rio di Roteglia tavola A1
 - EG1.4.3 Particolare del tratto “Stretta del Pescale” tavola A0
 - EG1.4.4 – Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio Pioppa. Tavola A0
 - EG1.4.4 – Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio Pioppa-bis. Tavola A0
 - EG1.4.4 – Esecutivi strutturali fondazione passerella Rio Pioppa-ter. Tavola A0
 - EG1.4.5 - Particolari architettonici passerella Rio Pioppa. Tavola A1
 - EG1.4.6 – Esecutivi strutturali scatolari di progetto. Tavola A1
 - EG1.4.6 – Esecutivi strutturali scatolari di progetto-bis. Tavola A1
 - EG1.4.7 – Esecutivi strutturali difesa spondale. Tavola A1

Autorizzazioni e pareri acquisiti: la Stazione appaltante ha provveduto ad acquisire i seguenti pareri e autorizzazioni necessari per l'esecuzione delle opere di progetto; sono stati, pertanto, acquisiti i seguenti pareri:

- AIPo, in data 10 settembre 2019 con prot n 14760, nulla osta idraulico con prescrizioni da intendersi vincolanti durante l'esercizio del percorso e da recepire nel successivo atto di concessione per le parti di percorso che eventualmente ricadono in area demaniale
- AIPo, in data 06 ottobre 2020, parere favorevole alla realizzazione del progetto della “Ciclovía Regionale del fiume Secchia ER 13 Rubiera-Lugo di Baiso e movimentazione di circa 1200 mc di materiale litoide da prelevare dall'alveo del fiume Secchia per la messa in sicurezza idraulica del lavoro prima richiamato con disposizioni generali da seguire durante i lavori;
- AIPo, in data 12 ottobre 2021 con prot n 26598, nulla osta ai soli fini idraulici con prescrizioni da intendersi vincolanti
- ARPAE Servizio autorizzazioni e concessioni di Reggio Emilia, in data 21 agosto 2019 con prot n 13762, per comunicazione in merito alla richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione delle aree demaniali presentata dall'Ente Gestore parchi e biodiversità Emilia centrale
- Comune di Rubiera, in data 29 agosto 2019 con prot n 13919, parere favorevole Area Affluenti Po: NULLA OSTA IDRAULICO RELATIVO ALL'ISTANZA PRATICA N. 46852,
- Regione Emilia Romagna Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile in data 25 settembre 2019 con prot n 15646 parere favorevole con indicazioni e prescrizioni
- Regione Emilia Romagna Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile in data 07 settembre 2021 con prot n 47311 nulla osta

idraulico – progetto per il completamento del ripristino delle opere di difesa spondali fortemente erose in sponda sx del fiume Secchia con indicazioni e prescrizioni

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna e delle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in data 27 settembre 2019 con prot n 15860 parere favorevole
- Provincia di Reggio Emilia Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in data 10 ottobre 2019 al prot. N 16486 parere favorevole

Affidamento dei lavori: Con determinazione n. 909 del 21/10/2020 del I° Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza, è stata indetta, per conto del comune di Casatellarano, la gara e approvati il Bando integrale di gara e suoi allegati.

Con determinazione dirigenziale n.107 del 17/02/2021 del 1° Settore dell'Unione Tresinaro Secchia si è proceduto ad aggiudicare l'affidamento in appalto dei lavori a favore dell'operatore economico Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede nel Comune di Montese (MO) Via Provinciale n. 700 - C.F./ e P. IVA: 00279260368, con il punteggio complessivo di 90,06/100 (75,06/80 offerta tecnica e 15,00/15 offerta economica) e il ribasso del 7,50 % corrispondente all'importo netto offerto di € 707.802,74 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 13.103,53 per un totale complessivo pari a € 720.906,27 (iva esclusa), da cui deriva il nuovo quadro economico:

valore di euro 31.350,00;

- Nolo a caldo con la ditta CBR Bruni riuniti per un valore di euro 14.000,00;
- Nolo a caldo con la ditta LCS per un valore di euro 14.000,00;
- Nolo a caldo con la ditta SOV per un valore di euro 10.000,00;
- Subappalto con la ditta Alba Recinzioni per lavori di posa di fornitura e posa in opera di recinzione per un valore di euro 18.000,00;
- Subappalto con la ditta MM 4.0 di Michael Mussio per lavori di posa di realizzazione di cassature, montaggio ferro, getto in cls per opere in C.A. per un valore di euro 11.000,00;
- Nolo a caldo con la ditta F.Ili Soli per un valore di euro 14.000,00;
- Subappalto con la ditta Vibrobloc per lavori di posa di fornitura e posa in opera di passerella in legno per un valore di euro 17.300,00;
- Subappalto con la ditta Progetto Segnaletica per lavori di posa di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e barriere di sicurezza per un valore di euro 20.000,00;
- Subaffidamento con la ditta Fraut s.r.l. per affidamento del servizio di trasporti;
- Subaffidamento con la ditta Trasporti Gandolfi s.a.s. di Maurizio Gandolfi & c. per affidamento del servizio di trasporti;
- Subaffidamento con la impresa individuale Yanik Ferhat per affidamento del servizio di trasporti;
- Subaffidamento con la ditta C.I.L.S.E.A. soc. Coop. per affidamento del servizio di trasporti;

Perizia suppletiva: per fronteggiare situazioni operative non previste ed imprevedibili in fase di progettazione e mirate al miglioramento della struttura, è stata redatta in data 20/10/2021 una perizia di variante e suppletiva approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28/10/2021, per un importo complessivo di €. 129.269,75 oltre ad I.V.A., portando ad un nuovo quadro economico come riportato. Per effetto della suddetta variante, la maggiore spesa per i lavori

supplementari ed aggiuntivi è recuperata nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento derivanti dal ribasso d'asta, già previsto per l'esecuzione dell'opera integrato con le somme recuperate dall'applicazione dell'aliquota Iva in misura ridotta al 10% per le motivazioni già descritte. L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella suindicata perizia suppletiva e di variante è stata affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante la sottoscrizione di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi in aumento al contratto principale per un importo complessivo di €. 129.269,75 oltre ad I.V.A. Il nuovo quadro economico diventa:

A LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Importo lavori a misura	€	837.072,49
2	Importo lavori a corpo	€	-
	SOMMANO	€	837.072,49
B ONERI PER LA SICUREZZA			
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	13.103,53
	SOMMANO	€	13.103,53
	TOTALE (A+B)	€	850.176,02
C SOMME A DISPOSIZIONE DI S.G.P. s.r.l. I.V.A.			
1	Lavori in economia, previsti in prog., escl. Appalto	€	-
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	10.764,06
3	Allacciamento alle reti	€	-
4	Imprevisti	€	5,20
5	Acquisizione aree o immobili e frazionamenti	€	30.974,00
6	Accantonamento di cui art.133 c.3, D.Lgs. N 163/06	€	-
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
8	Spese per commissioni giudicatrici	€	1.085,00
9	Spese per CUC	€	-
10	Spese tecniche per		
10 a	Fondo incentivante 0,9% (1,8%/2)	€	7.522,80
10 b	Spese progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza al lordo della Cassa previdenziale	€	38.610,00
	Sommano per spese tecniche (da 10.a a 10.b)	€	46.132,80
11 a	I.V.A. su spese tecniche (10b) 22%	€	8.494,20
11 b	I.V.A. su lavori 10%	€	85.017,60
	Sommano per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 10.b)	€	93.511,80
	SOMMANO	€	182.472,86
12	Collaudo al lordo di Cassa e IVA	€	5.075,20
13	Frazionamenti vari al lordo di Cassa e IVA	€	6.097,00
14	Spese autorizzazione sismica	€	2.880,00
15	Spese tecniche variante al lordo di Cassa e IVA	€	3.298,92
	SOMMANO	€	17.351,12
	TOTALE GENERALE	€	1.050.000,00

In virtù della perizia è stato formalizzato un atto di integrazione al contratto di appalto in data 27/12/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 30/12/2021 al n. 5004 per un importo complessivo di €. 129.269,75 al netto del ribasso contrattuale; pertanto il corrispettivo dell'appalto dei lavori è stato rideterminato in €. 837.072,49 per lavori ed in €. 13.103,53 per oneri della sicurezza per complessivi €. 850.176,02 oltre ad I.V.A. di legge.

Stato di attuazione dell'opera in progetto: Con la perizia sono state stralciate alcune lavorazioni inerenti ad alcuni tratti della ciclovia; lo stato di attuazione del progetto è stato illustrato dal direttore dei lavori nello stato finale nel quale è stata allegata una tavola grafica. Le opere sono state realizzate su aree di proprietà demaniale concesse in uso all'Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale da ARPAE SAC con determina n° 1081 del 6 marzo 2020 con PROC RE18T0022 e successiva richiesta di variante e in parte su aree espropriate e/o acquisite dai rispettivi Enti

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva – L'articolo 3 del contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, redatta secondo lo schema tipo 1.2 approvato con il D.M. 19/01(2018 n. 31, con polizza n. 821.971.0000003225 rilasciata in modalità digitale in data 02/03/2021 da Vittoria Assicurazioni per l'importo di €. 28.836,25 (euro ventottomilaottocentotrentasei/25) (protocollo m. 4183 del 13/03/2021) pari al 10% dell'importo di contratto ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con la validità fino ad emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Garanzia fideiussoria per l'anticipazione – l'impresa ha costituito garanzia fideiussoria per l'anticipazione, con polizza n. 821.071.0000003227 rilasciata in modalità digitale in data

10/03/2021 da Vittoria Assicurazioni per un importo assicurato di €. 217.353,24 (euro duecentodiciassettemilatrecentocinquantatre/24), con la validità fino alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

Responsabilità verso terzi – L'articolo 4 del contratto di appalto indica che l'appaltatore ha stipulato e trasmesso una polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione "All Risk" n. 821.036.0000904954 un'assicurazione per danni a persone e cose (dipendenti, terzi e materiali di sua proprietà) con Vittoria Assicurazioni con i massimali richiesti all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto. La polizza ha durata fino alla emissione del collaudo e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Verbali nuovi prezzi - In data 28/10/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 sono stati concordati con l'impresa n. 28 prezzi nuovi, all'interno della perizia di variante e suppletiva.

Consegna dei lavori - I lavori vennero consegnati in data 16/03/2021, con verbale di consegna in via d'urgenza, in pari data e firmato dall'impresa senza riserve. Il termine utile scadeva il 12/09/2021.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo - L'art. 5 del contratto prevede un tempo massimo per la consegna dei lavori di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna del 12/09/2021 di cui sopra.

L'art. 7 del contratto richiama l'art. 28 del capitolato speciale d'appalto ed indica una penale per il ritardo pari a €.720,90 (euro settecentoventi/90) per ciascun giorno naturale di ritardo.

Sospensione dei lavori – I lavori sono stati sospesi in maniera parziale data 25/05/2021 spostando il termine contrattuale di 53 giorni, cioè al 04/11/2021. A seguito di perizia di variante e relativo atto

di sottomissione del 20/10/2021, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28/10/2021, il termine contrattuale è stato prorogato di 40 giorni e cioè fino al 14/12/2021. In data 10/12/2021 sono state sospese le lavorazioni e ripresi in data 14/02/2022 come da verbali in pari data. A seguito della sospensione il termine contrattuale è diventato il 17/02/2022.

Collaudo statico e tecnico amministrativo – l'incarico è stato affidato con determinazione n. 555 del 17.05.2021 del dirigente del settore 3 – Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Castellarano, al dott. ing. Moreno Fornaciari con studio professionale in viale XX Settembre a Sassuolo (MO), iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Modena al n. 995

Collaudo statico delle opere – Il certificato è stato rilasciato in data 14/02/2009 da ing. Moreno Fornaciari.

Ultimazione dei lavori – E' stata accertata il giorno 17/02/2022 come risulta dal verbale in pari data, quindi in tempo utile. Il direttore dei lavori, assegnava, inoltre, il termine di giorni 60 dalla data del verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera: risarcimento di misto stabilizzato nel tratto ricostruito sulla salita della Cavriana, dopo l'assestamento della riparazione, iniezione di malta cementizia nelle crepe del binder. Con verbale del 15.04.2022 la direzione dei lavori accertava il completamento delle opere, quindi in tempo utile.

Riserve dell'impresa – Durante i lavori l'impresa non ha prodotto alcuna riserva.

Andamento dei lavori – Il direttore dei lavori dichiara nella relazione di conto finale che i lavori hanno avuto andamento regolare, senza infortuni ed incidenti. Nel corso dei lavori è stato emesso un solo ordine di servizio in data 30/11/2021 che l'impresa ha recepito.

Assicurazione operai – L'impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai presso:

a) INPS al n° 5008652437

b) INAIL al n° 3337965/26

L'amministrazione comunale ha provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta Frantoio Fondovalle s.r.l. come risulta dal DURC allegato con scadenza 02/07/2022, allegato al presente verbale. Analogamente l'amministrazione ha verificato la regolarità presso l'agenzia delle entrate ottenendo parere positivo con codice identificativo unico di richiesta 202200001378011 del 28.04.2022.

Avvisi ad opponendum – E' stato emesso in data 06.04 e pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 06/04/2022 al 26/04/2022 e sul sito internet di questo Comune e nessuno ha vantato dei crediti verso l'impresa esecutrice per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori

Stato finale dei lavori – Redatto in data 11/03/2022 dal quale risulta che l'ammontare

complessivo dei lavori e somministrazioni è di: €. 850.175,89

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n. 4 rate:

Anticipazione in data	€.	216.271,88	
1° Certificato di pagamento in data 28/06/2021	€.	192.171,13	
2° Certificato di pagamento in data 05/10/2021	€.	220.586,95	
3° Certificato di pagamento in data 10/12/2010	€.	216.697,19	€. 846.727,15

resta il credito liquido dell'Impresa in:	€.		4.448,74

(diconsi euro quattromilaquattrocentoquarantotto/74), accettato dall'impresa senza riserva.

Istanza compensazione aumento dei prezzi: In data 02/12/2021, la ditta Frantoio Fondovalle s.r.l. ha presentato alla stazione appaltante, un'istanza di compensazioni ai sensi dell'Art. 1 septies della L. 106 del 23/07/2021 di conversione del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e s.m.i. Dalla tabella allegata

risultava un credito di € 5.141,31 sommando due lavorazioni del 1° SAL, Tessuto non Tessuto e Pozzetti in cls, chiusini e caditoie. In data 7/02/2021, il DL ha presentato una relazione sull'istanza suddetta. In base ad un ricalcolo delle quantità effettivamente contabilizzate nel SAL n. 1, l'importo della compensazione richiedibile dalla ditta ai sensi di Legge veniva riportato a € 2.664,48.

Con Determinazione n. 361, data di registrazione 31/03/2022, l'amministrazione comunale ha convalidato, conformemente a quanto disposto al punto 2.5 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25/11/2021, i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Guaitoli, inviati con nota agli atti d'ufficio con prot. 2096 del 08/02/2022, nei quali è stato determinato l'importo relativo alla compensazione di cui all'oggetto in €. 2.664,48 (IVA esclusa). Con stessa determinazione ha accertato la disponibilità della somma di € 2.930,93 (€ 2.664,48 oltre IVA 10%) nel quadro economico d'appalto nelle somme a disposizione, ai fini della compensazione dei prezzi, conformemente a quanto disposto al punto 2.5 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25/11/2021. Con medesimo atto l'amministrazione ha autorizzato di liquidare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. 106/2021 e del d.m. 11/11/2021 e conformemente a quanto disposto al punto 2.5 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25/11/2021, il Settore Contabile e Tributi, al pagamento all'impresa Frantoio Fondovalle s.r.l., della somma complessiva di 2.930,93 (€ 2.664,48 oltre IVA 10%) relativa all'importo calcolato dal direttore dei lavori per la compensazione di cui all'oggetto, dietro presentazione di fattura n. 33/PS del 26.04.2022 riconosciuta regolare dal responsabile del procedimento arch. Alessandro Mordini; l'amministrazione comunale ha proceduto con mandato di pagamento n. 1586 del 03.05.2022 alla liquidazione della fattura.

Cessioni di credito – Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

Infortuni sul lavoro - Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

VISITE DI CONTROLLO

Il sottoscritto collaudatore ha effettuato diverse visite di sopralluogo alla presenza dell'arch. Enrico Guaitoli Panini, progettista e direttore dei lavori, del arch. Mordini Alessandro, responsabile del procedimento e del sig. Marcello Dondi, preposto. Si è proceduto inoltre al sopralluogo finale alla presenza delle medesime figure di cui sopra in data 18.04.2022 per constatare il completamento delle opere.

Le visite non hanno individuato vizi di particolare rilevanza nell'esecuzione delle opere

CERTIFICATO DI COLLAUDO

In seguito alle risultanze delle visite sopra riferite e considerato

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale, che la somma impegnata per i lavori risulta di €. 850.175,89 più IVA di legge, oltre ad €. 2.930,93 per compensazione dei prezzi e liquidati attraverso fattura specifica, superiore all'importo di contratto con un supero di spesa che ha trovato copertura attraverso un assestamento delle somme disponibili del quadro economico

CERTIFICA

che i lavori di **“COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER13 DA RUBIERA A LUGO DI BAISO”**, sono collaudabili come con il presente atto di collaudo

COLLAUDA

e si propone il pagamento all'impresa di €. 4.448,74 (diconsi €. quattromilaquattrocentoquarantotto/74) oltre ad IVA di legge che deve essere ad essa corrisposto a saldo di ogni obbligazione salvo superiore approvazione del presente atto.

Sassuolo, li 06.05.2022

L'IMPRESA

IL COLLAUDATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30190701	Data richiesta	04/03/2022	Scadenza validità	02/07/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANTOIO FONDOVALLE SRL
Codice fiscale	00279260368
Sede legale	VIA PROVINCIALE 700 MONTESE MO 41055

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001378011

Identificativo Pagamento: PRE AFFIDO

Importo: 10000,00 €

Codice Fiscale: 00279260368

Data Inserimento: 28/04/2022 - 11:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MOCOM0102

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CASTELLARANO