

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

LAVORI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO, SISTEMA DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE VASCHE NURSERY, WEBCAM

CUP: D37F22000060003

CIG: B3620E8653

R.U.P.: Dr. Francesco Uccellari

D.L.: Ing. Marco Monaci

IMPRESA: Luce srl di Amelli e Luppi

CONTRATTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE n. 293 in data 23/10/2024 - SCRITTURA PRIVATA firmata in data 07/04/2025 - Importo aggiudicazione € 16.068,00 (di cui € 15.829,37 per forniture compresa posa in opera ed € 238,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 3.534,96 per l'IVA al 22% di legge per un importo lordo complessivo di € 19.602,96

L'anno 2026 il giorno 02 del mese di febbraio nel Comune di Carpi, il sottoscritto Marco Monaci, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del rappresentante dell'Impresa Giorgio Amelli,

- **considerato** il verbale di consegna dei lavori del 17/02/2025;
- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori del 21/02/2025 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in particolare necessità di ottimizzare la realizzazione delle opere elettriche in relazione alle sopravvenute esigenze di natura tecnica, conseguenti alla rivisitazione delle modalità di allevamento degli esemplari di Emys Orbicularis;
- **considerato** che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 345 giorni solari e consecutivi;
- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: realizzazione impianto elettrico, posizionamento filtri acqua, realizzazione impianto idraulico e lavori di finitura del sito;
- **rilevato** che le attrezzature e i materiali presenti in cantiere risultano essere;
- **rilevato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data 02/02/2026 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 26/02/2026, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Carpi (MO), Il 02/02/2026

Il direttore dei lavori

L'impresa

Il R.U.P.



(Marco Monaci)

LA LUCE S.r.l. di Amelli e Luppi
Via Federzoni, 13 - 41039 S. Possidonio (MO)
N. Reg. Imp. MO e P. I. A. 01604340362
Tel. 0535.30009 - Cell. 337.562958
Fax 0535.417031 - info@laluce.srl.it
BENTLEYSGA Cod. Id. 17137/35/00
Cap. 20000000000 I.v.

(Giorgio Amelli)



(Francesco Uccellari)

Eventuali contestazioni dell'impresa: nessuna