

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE**

Spett.:  
Giorgio Amelli  
Luce srl di Amelli e Luppi

Dr. Francesco Uccellari  
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 1; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8 comma 1)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORI:</b>    | <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO, SISTEMA DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE VASCHE NURSERY, WEBCAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CUP:</b>       | <b>D37F22000060003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CIG:</b>       | <b>B3620E8653</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R.U.P.:</b>    | <b>Dr. Francesco Uccellari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>D.L.:</b>      | <b>Ing. Marco Monaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IMPRESA:</b>   | <b>Luce srl di Amelli e Luppi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATTO:</b> | <b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE n. 293 in data 23/10/2024 - SCRITTURA PRIVATA firmata in data 07/04/2025 - Importo aggiudicazione € 16.068,00 (di cui € 15.829,37 per forniture compresa posa in opera ed € 238,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 3.534,96 per l'IVA al 22% di legge per un importo lordo complessivo di € 19.602,96</b> |

L'anno 2025 il giorno 21 del febbraio di marzo nel Comune di Carpi (MO), il sottoscritto Marco Monaci, in qualità di Direttore dei Lavori sopra indicati, su incarico della Stazione Appaltante, ha compilato il presente verbale con l'intervento di Giorgio Amelli in rappresentanza dell'impresa esecutrice,

considerato:

- che in data 17/02/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori d'urgenza in oggetto, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;
- che i lavori, in via temporanea, non possono procedere correttamente ed a regola d'arte, per le circostanze di seguito specificate: necessità di ottimizzare la realizzazione delle opere elettriche in relazione alle sopravvenute esigenze di natura tecnica, conseguenti alla rivisitazione delle modalità di allevamento degli esemplari di Emys Orbicularis;
- che, in data odierna, risulta uno stato dell'area analogo a quello della consegna lavori.

rilevato:

- che alla data odierna lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta risulta il seguente: realizzazione degli opportuni tracciamenti e caposaldi e predisposizione dei primi collegamenti elettrici;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: realizzazione impianto elettrico, posizionamento filtri acqua, realizzazione impianto idraulico e lavori di finitura del sito;
- che le attrezzature, i mezzi e i materiali presenti in cantiere al momento della sospensione risultavano essere: nessuno;
- che l'esecutore dei lavori deve adottare le seguenti cautele per la protezione di materiali, mezzi e attrezzature: nessuno;
- che la consistenza del personale impiegato in cantiere al momento della sospensione era la seguente: nessuno;
- che, a motivo della sospensione, non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 121 comma 5 d.lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Marco Monaci (Direttore Lavori)

**DISPONE**

all'impresa appaltatrice di **sospendere i lavori** in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a regola d'arte.

Il direttore dei lavori, durante l'intero periodo di sospensione, dovrà predisporre visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e macchinari; l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Carpi, lì 21/02/2025

Il Direttore dei Lavori

L'impresa



(Marco Monaci)

**LA LUCE S.r.l.** di Amelli e Luppi  
Via Federzoni, 13 - 41039 S. Possidonio (MO)  
N. Reg. Imp. MO n. Part. IVA 01704340362  
Tel. 0535.30009 - Cell. 337.562958  
Fax 0535.17131 - info@lucersrl.it  
**BENTLEY S.p.A.** Cod. Id. : 17137/35/00  
Cap. Soc. Euro 20.000.00 i.v.  
(Giorgio Amelli)

Eventuali contestazioni dell'impresa: nessuna