

Lavori: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE DI CÀ SILVESTRO IN COMUNE DI FIUMALBO" (CUP_D93H25000000005) (CIG_B775FDEE7C)

Stazione appaltante: *Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale*

PROGETTO ESECUTIVO del 12/06/2025 di Euro 8.962,05 I.V.A. compresa

IMPRESA APPALTATRICE Forestale Acque Chiare Soc. Coop.
Via Radici 43, 41027
Pievepelago (Modena)
Cod.Fisc./P. IVA 03467480368

CONTRATTO Determinazione aggiudicazione lavori n. 187 del 09/07/2025.

Stato Avanzamento N.1- Stato finale a tutto il 08/08/2025

Importo lavori a base di gara	€ 7.201,90	Data di consegna.....	21/07/2025
Oneri per la sicurezza	€ 144,04	Data di inizio lavori.....	21/07/2025
Importo contrattuale IVA esclusa	€ 7.345,22	Scadenza del tempo utile per ultimazione dei lavori.....	09/08/2025
Importo di perizia variante		I lavori sono stati sospesi	
Deduzione del ribasso su importo perizia suppletiva XX %		Il	
Importo netto di perizia suppletiva		I lavori sono stati ripresi	
Nuovo importo contrattuale		Il.....	
		Proroga lavori variante giorni	
		Nuova scadenza del tempo utile per ultimazione dei lavori.....	
		Ultimazione dei lavori.....	08/08/2025

Somme a disposizione Amministrazione per:

- lavori in economia
- rilievi, accertamenti, indagini
- allacciamenti pubblici servizi
- imprevisti
- acquisizione aree o immobili
- accantonamento art.26
- spese tecniche di progettazione
- spese consulenza e supporto
- spese commissioni giudicatrici
- spese pubblicità
- spese accertamenti e collaudo
- altre spese

I. v. a. lavori (aliquota 22 %) 1.615,95
Eventuale ribasso di gara
Totale somma impegnata € 8.961,17

Data	N. Ordine	COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO	
						Parziale	Totale
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE DI CÀ SILVESTRO IN COMUNE DI FIUMALBO”							
08/08/2025	1	P.103	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m. 3,00 del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi per 10 metri)	€ 59,31	90		€ 5.337,90
08/08/2025	2	A.M.	Rete plastificata elettrosaldada verde zincata per recinzione, maglia 50X75 mm, altezza 1 m	€ 3,00	90		€ 270,00
08/08/2025	3	3.339	Vernice impregnante per legno	€ 12,00	15		€ 180,00
08/08/2025	4	N04.004.045.b	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:	€ 87,75	8		€ 702,00
08/08/2025	5	1.1	Operaio comune	€ 17,08	20		€ 341,60
08/08/2025	6	1.2	Operaio qualificato	€ 18,52	20		€ 370,40
Totale Intervento						€ -	€ 7.201,90
			Sommano				€ 7.201,90

IL DIRETTORE DEI LAVORI	VISTO IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. For. Andrea Santi	Geom. Gabriele Mordini

