

Lavori: *“Ripristino viabilità forestale nella Foresta di Pievepelago loc. Sant'Andreapelago” (Manutenzione ordinaria)
(CIG_B28D08DC5B)*

Stazione appaltante: *Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale*

PROGETTO ESECUTIVO del 12/06/2025 di Euro **8.962,05** I.V.A. compresa

IMPRESA APPALTATRICE Forestale Acque Chiare Soc. Coop.
Via Radici 43, 41027
Pievepelago (Modena)
Cod.Fisc./P. IVA 03467480368

CONTRATTO Determinazione aggiudicazione lavori n. 187 del 09/07/2025.

SOMMARIO del REGISTRO di CONTABILITÀ

(Art. 193 - D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

Data della consegna: 21/07/2025

Data inizio lavori: 21/07/2025


Scadenza tempo utile: 09/08/2025

Sospensioni o proroghe: no

Ultimazione lavori: 08/08/2025

Data	N. Ordine	COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	Progr. Registro	N. Registro	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
"INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE DI CÀ SILVESTRO IN COMUNE DI FIUMALBO"								
08/08/2025	1	P.103	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m. 3,00 del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi per 10 metri)	1	1	€ 59,31	90	€ 5.337,90
08/08/2025	2	A.M.	Rete plastificata elettrosaldata verde zincata per recinzione, maglia 50X75 mm, altezza 1 m	2	1	€ 3,00	90	€ 270,00
08/08/2025	3	3.339	Vernice impregnante per legno	3	1	€ 12,00	15	€ 180,00
08/08/2025	4	N04.004.045.b	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:	4	1	€ 87,75	8	€ 702,00
08/08/2025	5	1.1	Operaio comune	5	1	€ 17,08	20	€ 341,60
08/08/2025	6	1.2	Operaio qualificato	6	1	€ 18,52	20	€ 370,40
			Totale SAL 1 - Stato finale a tutto il 08/08/2025					€ 7.201,90
			Ribasso d'asta del 0,01% sui lavori eseguiti					€ 0,72
			Totale SAL 1 - Stato finale a tutto il 08/08/2025 con ribasso d'asta					€ 7.201,18

Importo Lavori S.A.L. 1 - Stato finale	€ 7.201,90
Importo Lavori S.A.L.1 - Stato finale con ribasso 0,01%	€ 7.201,18
Oneri per la Sicurezza	€ 144,04
Importo lavori a tutto il 08/08/2025	€ 7.345,22
Detrazione 0,5% per infortuni	€ 0,00
Totale Stato finale	€ 7.345,22
B - Somme a Disposizione	
B1 - Onere fiscale sui lavori (IVA 22%)	€ 1.615,95
B3 Spese tecniche di progettazione e d.l.	
B4 Onere fiscale sulle spese tecniche (IVA 22% su B3)	
Importo complessivo SAL 1 - Stato finale(A+B)	€ 8.961,17



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. For. Andrea Sant'Albo

L'IMPRESA APPALTATRICE
Forestale Acque Chiare Soc. Coop.
FORESTALE ACQUE CHIARE
SOC. COOPERATIVA
Via Radici, 43 - S. Anna Pelago
41027 Pievepelago (Mo)
C.F. R.I.V.A. Reg. Impr.: 03467480668
Albo Coop. nr. A221832 sez. mutualità prevalente