

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

LAVORI: Vendita di bosco in piedi con infestazione da *Ips Typographus* (Bostrico).

LOCALITÀ: Foresta di Pievepelago (MO).

ENTE APPALTANTE: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

RESPONSABILE PROGETTO: Geom. Gabriele Mordini.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: "Nizzi Nicola & C. S.A.S". Via Versurone n. 7, 41022 Fiumalbo (MO)
P.IVA 02579980364

1. DATI CONTRATTUALI E CRONOLOGIA

- **Verbale di Consegna Lavori:** 22/05/2025
- **Termine di Esecuzione:** 150 giorni
- **Sospensioni e riprese:**
 - **Verbale di sospensione in data 08/08/2025;**
 - **Verbale di ripresa in data 25/08/2025;**
 - **Verbale di proroga del termine di ultimazione in data 04/11/2025;**
 - **Verbale di sospensione in data 22/11/2025;**
 - **Verbale di ripresa in data 10/06/2026;**
 - **Verbale di proroga del termine di ultimazione in data 29/06/2026**
- **Ultimazione effettiva:** 27/07/2026
- **Importo di Aggiudicazione:** € 35,60 / mc (oltre IVA).
- **Acconto versato:** € 2.000,00 (oltre IVA).

2. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite in corso d'opera dal sottoscritto Direttore dei lavori e del Responsabile del progetto/procedimento.

A seguito del propagarsi dell'infestazione sono stati autorizzati dal D.L. aumenti delle superfici di taglio nelle aree 2 e 9. A seguito di questo aumento di superficie, al fine di mantenere le quantità contrattuali, non sono state sottoposte a taglio le aree 6, 7, 8, 11.

3. SOPRALLUOGO E OPERAZIONI DI VERIFICA

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di luglio in località Acque Chiare nel Comune di Pievepelago (MO), a seguito di invito trasmesso alle parti interessate dal sottoscritto Dott. For. Andrea Santi, direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, si sono trovati nel luogo dove sono stati eseguiti i lavori, i Sigg.:

- Dott. For. Andrea Santi in qualità di Direttore dei lavori;
- Sig. Nicola Nizzi in qualità di rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

per procedere alla formale verifica in contraddittorio dei lavori medesimi, ai sensi di legge.

A seguito delle operazioni di ispezione e verifica, di concerto con la ditta esecutrice si rileva:

AREA 1 – PIANI DELLE ACQUECHIARE: L'intervento di taglio è stato eseguito su una superficie leggermente maggiore a causa dell'espansione dell'infestazione. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 5 ceppaie non recise a regola d'arte e n. 3 esemplari di faggio danneggiati durante le operazioni (di cui si dispone l'abbattimento). Una porzione dell'area risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 2 – PIANI DELLE ACQUECHIARE: L'intervento di taglio è stato eseguito su una superficie leggermente maggiore a causa dell'espansione dell'infestazione. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 3 ceppaie non recise a regola d'arte e n. 3 esemplari di faggio danneggiati durante le operazioni (di cui si dispone l'abbattimento). Una porzione dell'area risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 3 – STRADA P.SCORZATELLO/PIANI: L'intervento di taglio è stato eseguito come da progetto. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 2 ceppaie non recise a regola d'arte e una superficie di 1 ara risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 4 – STRADA P.SCORZATELLO/PIANI 2: L'intervento di taglio è stato eseguito su una superficie leggermente maggiore a causa dell'espansione dell'infestazione. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 3 ceppaie non recise a regola d'arte e una superficie di 1 ara risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 5 – STRADA P.SCORZATELLO – DEV EST: L'intervento di taglio è stato eseguito come da progetto. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 2 ceppaie non recise a regola d'arte e una superficie di 1 ara risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 6 – SEGGIOVIA: Intervento non eseguito a compensazione dell'aumento di superficie su altre aree.

AREA 7 – TRA PISTA E P. SCORZATELLO: Intervento non eseguito a compensazione dell'aumento di superficie su altre aree.

AREA 8 – TRA PISTA E SEGGIOVIA I GHIACCI: Intervento non eseguito a compensazione dell'aumento di superficie su altre aree.

AREA 9 – TRA CA' DELLA GUARDIA E AREA PIC NIC: L'intervento di taglio è stato eseguito su una superficie maggiore a causa dell'espansione dell'infestazione. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rilevano n. 10 ceppaie non recise a regola d'arte e n. 5 esemplari di faggio danneggiati durante le operazioni (di cui si dispone l'abbattimento). Una porzione dell'area risulta non sgomberata dalle ramaglie per circa 16 are, oltre alla mancata pulizia di tratti dei fossi presenti sull'area. Si rilevano inoltre danni alla rinnovazione su una superficie di 3 are.

AREA 10 – CONFINE NORD: L'intervento di taglio è stato eseguito come da progetto. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rileva n. 1 ceppaia non recisa a regola d'arte e una superficie di 1 ara risulta non sgomberata dalle ramaglie.

AREA 11 – LA BOTTICELLA: Intervento non eseguito a compensazione dell'aumento di superficie su altre aree.

AREA 12 – STRADA PER LAGO SANTO: L'intervento di taglio è stato eseguito come da progetto. Il taglio e l'esbosco sono stati completati e correttamente eseguiti. Si rileva una superficie di 1 ara non sgomberata dalle ramaglie.

Non si rilevano particolari criticità legate all'utilizzo della viabilità forestale presente.

Di seguito viene riportato il riepilogo quantitativo di quanto sopra descritto.

Descrizione Infrazione	Quantità	
Ceppaie non recise a regola d'arte	n.	26
Piante non martellate danneggiate/tagliate	n.	11
Mancato sgombero ramaglie/residui	are	27
Danni a novellame/rinnovazione (evitabili)	are	3
Ritardo nella consegna lavori	gg	0
Mancata documentazione/utilizzo CAM	-	0
Danni alla viabilità forestale	-	0

Oltre alla quantificazione delle penali applicabili alle infrazioni elencate in tabella, il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone che la Ditta esecutrice provveda a sue spese a ribassare le ceppaie non recise a regola d'arte, all'abbattimento degli esemplari danneggiati, allo sgombero delle ramaglie e dei residui ancora presenti sulle aree. Al termine delle suddette operazioni, si dispone inoltre a carico dell'Aggiudicatario il livellamento del piano viario della viabilità utilizzata durante i lavori.

4. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Sulla base delle verifiche effettuate, della documentazione prodotta e del rispetto delle prescrizioni fitosanitarie e ambientali, il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara i lavori di taglio ed esbosco del materiale oggetto di asta pubblica **ULTIMATI** in data 27/07/2026, fermo restando l'adempimento delle prescrizioni riportate al punto precedente, come previsto dal Disciplinare Tecnico – economico.

Tutto quanto sopra accertato, verrà riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto a cura del Direttore dei Lavori e contestualmente verranno quantificate le penali applicabili relativamente alle infrazioni sopra riportate.

Pievepelago, li 27/07/2026

L'Impresa (per accettazione)

NIZZOLI & C. sas
Via Veronesi n° 7
Fiorenzuola (PO)
P.IVA 02579980364
Cod. 0460111

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Progetto

