

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del Disciplinare Tecnico-Economico)

LAVORI: Vendita di bosco in piedi con infestazione da *Ips Typographus* (Bostrico).

LOCALITÀ: Foresta di Pievepelago (MO).

ENTE APPALTANTE: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

RESPONSABILE PROGETTO: Geom. Gabriele Mordini.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: "Nizzi Nicola & C. S.A.S". Via Versurone n. 7, 41022 Fiumalbo (MO)
P.IVA 02579980364

1. DATI CONTRATTUALI E CRONOLOGIA

- **Verbale di Consegna Lavori:** 22/05/2025
- **Termine di Esecuzione:** 150 giorni
- **Sospensioni e riprese:**
 - Verbale di sospensione in data 08/08/2025;
 - Verbale di ripresa in data 25/08/2025;
 - Verbale di proroga del termine di ultimazione in data 04/11/2025;
 - Verbale di sospensione in data 22/11/2025;
 - Verbale di ripresa in data 10/06/2026;
 - Verbale di proroga del termine di ultimazione in data 29/06/2026
- **Ultimazione effettiva:** 27/07/2026
- **Importo di Aggiudicazione:** € 35,60 / mc (oltre IVA).
- **Acconto versato:** € 2.000,00 (oltre IVA).

2. OPERAZIONI DI VERIFICA TECNICA E FITOSANITARIA

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, ha accertato quanto segue:

- **Selezione ed Abbattimento:** Le piante abbattute corrispondono a quelle individuate tramite "martellata" dalla Direzione Lavori. È stata verificata l'efficacia del taglio fitosanitario su esemplari morti, deperienti o infestati.
- **Profilassi (Contenimento Bostrico):** È stata verificata l'asportazione delle ramaglie e dei residui di lavorazione per eliminare i siti di svernamento dello scolitide.
- **Modalità di Taglio:** Le ceppaie risultano recise rasoterra al colletto, con superficie liscia e inclinata per impedire ristagni idrici. È stata accertata l'esecuzione della "riceppatura" ove richiesta.
- **Mezzi d'opera:** Le operazioni di abbattimento e allestimento sono state eseguite manualmente con motosega. Il processore è stato utilizzato esclusivamente su percorsi autorizzati come da relativi verbali.

3. VERIFICA CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E RETE NATURA 2000

In ottemperanza ai punti 3, 7 e 8 del Disciplinare, si certifica che:

- **Lubrificanti:** L'impresa ha esibito schede tecniche/fatture attestanti l'uso di oli biodegradabili conformi al Marchio Ecolabel UE (Biodegradabilità > 60% per oli catena e idraulici).
- **Tutela Habitat:** Non sono stati riscontrati danni alla rinnovazione naturale delle specie autoctone (novellame), ai ginepri o ai mirtilli presenti nel sottobosco.
- **Protezione Suolo:** Le operazioni di esbosco sono avvenute con piano viario asciutto, evitando lacerazioni dei tessuti legnosi delle piante residue.

4. ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E PENALI

Dall'ispezione analitica del cantiere sono emerse le seguenti difformità, come meglio esplicitate nella Relazione finale facente parte integrante della documentazione di fine lavori:

Rif. Disciplinare	Descrizione Infrazione	Quantità	Penale Unitaria	Totale
Pag. 2	Ceppaie non recise a regola d'arte	n. 26	€ 25,00	€ 650,00
Pag. 3	Piante non martellate danneggiate/tagliate	n. 11	€ 50,00	€ 550,00
Pag. 3	Mancato sgombrò ramaglie/residui	are 27	€ 50,00	€ 1.350,00
Pag. 3	Danni a novellame/rinnovazione (evitabili)	are 3	€ 50,00	€ 150,00
Pag. 8	Ritardo nella consegna lavori	gg 0	1‰ importo	€ 0,00
Pagg. 5-7	Mancata documentazione/utilizzo CAM	-	(Valutazione DL)	€ 0,00
Pag. 3	Danni alla viabilità forestale	-	(Valutazione DL)	€ 0,00
TOTALE PENALI				€ 2.700,00

5. STATO FINALE E DETERMINAZIONE DEL SALDO

- **Volume totale legname estratto:** (mc) 4.441,50
- **Importo Lordo Complessivo:** € 192.903,23 €
- **Penali (punto 4):** € 2.700,00
- **Acconti già versati:**
 - € 2.000,00 (oltre IVA) acconto a seguito dell'aggiudicazione;
 - € 6.433,60 (oltre IVA) det. 138/2025;
 - € 21.039,60 (oltre IVA) det. 177/2025;
 - € 20.398,80 (oltre IVA) det. 234/2025;
 - € 32.057,80 (oltre IVA) det. 307/2025;
 - € 49.804,40 (oltre IVA) det. 406/2025.
- **SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE (Saldo):** € 34.875,30

6. CONCLUSIONI E CERTIFICAZIONE

Sulla base delle verifiche effettuate, della documentazione prodotta e del rispetto delle prescrizioni fitosanitarie e ambientali, il sottoscritto certifica che i lavori **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**.

L'impresa è tenuta al versamento del saldo finale entro i termini stabiliti dal Disciplinare. La cauzione versata a seguito dell'aggiudicazione è detratta dall'importo a saldo.

Pievepelago, li 27/08/2026

L'Impresa (per accettazione)

NIZZI NICOLA & C sas
Via Versurone n° 7
Fiumalbo (MO)
P.IVA 02579980364
Cod. 0666111

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Progetto

