

Lavori: "VENDITA DI BOSCO IN PIEDI OGGETTO DI INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO FORESTALE INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA (FORESTA DI PIEVEPELAGO)."

Stazione appaltante: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale

IMPRESA APPALTATRICE

Nizzi Nicola & C. S.A.S.
Via Versurone n. 7, 41022
Fiumalbo (Modena)
P.IVA 02579980364

CONTRATTO Repertorio interno contratti n. 2025/34 del 21/08/2025.

Euro

Prezzo di acquisto al q.le
Prezzo di acquisto al mc.

€ 5,93
€ 35,60

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1 dei lavori

(Art. 8 comma 3 dell' Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 - Art.10 C.4 D.M. 49/2018)

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di agosto in località Acque chiare nel Comune di Pievepelago (MO), a seguito di invito trasmesso alle parti interessate dal sottoscritto Dott. For. Andrea Santi, direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, si sono trovati nel luogo dove sono iniziati i lavori ricompresi nel Disciplinare Tecnico-Economico redatto dal Dott. For. Andrea Santi, i Sigg. :

- Dott. For. Andrea Santi in qualità di Direttore dei lavori;
- Sig. Nicola Nizzi in qualità di rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

per procedere alla ripresa dei lavori in oggetto, avendoli precedentemente sospesi ai sensi di legge.

Premesso che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 22/05/2025 sono stati consegnati all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro e non oltre la data del 19/10/2025, secondo quanto previsto dall'Allegato C "Disciplinare Tecnico-Economico".

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 08 agosto 2025 i lavori stessi sono stati sospesi in pari data, ai sensi dell'art. 121 del DLGS 36/2023.

Accertato che sono cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, in quanto

- L'elevato afflusso turistico delle settimane centrali di agosto è calato, ristabilendo la sicurezza per la prosecuzione dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare la ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 24 del D.M. LL.PP. 19-4-2000, n. 145.

Verbale Ripresa dei Lavori

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori

ORDINA

all'Impresa appaltatrice **Nizzi Nicola & C. S.A.S.** che, a decorrere dal giorno **25 agosto 2025**, vengano ripresi i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DM 7/3/2018 n.49.

Pertanto, alla luce di quanto sopra si accerta il periodo di avvenuta sospensione dei lavori, pari a giorni 17, si ridetermina il termine di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate il quale viene fissato per il giorno 05/11/2025.

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.P.R. n. 554/99, si rileva che l'Appaltatore non ha mai iscritto le proprie contestazioni e riserve in merito alle motivazioni espresse dal sottoscritto Direttore dei lavori nel precedente verbale di sospensione dei lavori redatto in data 08 agosto 2025;

pertanto:

per quanto sopra, il rappresentante dell'Impresa dichiara di accettare, con il presente atto, la formale ripresa dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Le parti danno concordemente atto che per la sospensione dei lavori determinatasi per i motivi e/o le cause indicate nel precedente verbale di sospensione lavori del 08 agosto, non spetta all'Impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo comunque denominato, non essendosi trattato di sospensione dei lavori ordinata dal Responsabile del progetto per motivi di pubblico interesse o di necessità.

Il presente verbale verrà inoltrato, a cura del sottoscritto Direttore dei lavori, al Responsabile del progetto dei lavori in oggetto, entro cinque giorni dalla data della sua redazione, ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D.P.R. n. 554/99.

Il presente verbale di ripresa dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 2 esemplari, viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. For. Andrea Santi



L'IMPRESA APPALTATRICE
Nizzi Nicola & C. S.A.S.

NIZZI NICOLA & C. sas
Via Versurone n° 7
Fiornalbo (MO)
P.IVA 02579980364
Cod. 0460611

Il Responsabile del Progetto
Geom. Gabriele Mordini



Verbale Ripresa dei Lavori