

Lavori: "VENDITA DI BOSCO IN PIEDI OGGETTO DI INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO FORESTALE INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA (FORESTA DI PIEVEPELAGO)."

Stazione appaltante: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale

IMPRESA APPALTATRICE

Nizzi Nicola & C. S.A.S.
Via Versurone n. 7, 41022
Fiumalbo (Modena)
P.IVA 02579980364

CONTRATTO Repertorio interno contratti n. 2025/34 del 21/08/2025.

	Euro
Prezzo di acquisto al q.le	€ 5,93
Prezzo di acquisto al mc.	€ 35,60

VERBALE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE dei lavori

(Art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023)

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di giugno in località Acque chiare nel Comune di Pievepelago (MO), a seguito di invito trasmesso alle parti interessate dal sottoscritto Dott. For. Andrea Santi, direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, si sono trovati nel luogo dove sono iniziati i lavori ricompresi nel Disciplinare Tecnico-Economico redatto dal Dott. For. Andrea Santi, i Sigg. :

- Dott. For. Andrea Santi in qualità di Direttore dei lavori;
- Sig. Nicola Nizzi in qualità di rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

per procedere alla concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, avendoli precedentemente ripresi ai sensi di legge.

Premesso che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 22/05/2025 sono stati consegnati all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro e non oltre la data del 19/10/2025, secondo quanto previsto dall'Allegato C "Disciplinare Tecnico-Economico".

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 08 agosto 2025 i lavori stessi sono stati sospesi in pari data, ai sensi dell'art. 121 del DLGS 36/2023.

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 25 agosto 2025 sono stati ripresi i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DM 7/3/2018 n.49, si accertava il periodo di avvenuta sospensione dei lavori pari a 17 (diciassette) giorni e, si rideterminava il termine di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate, il quale veniva fissato per il giorno 05/11/2025.

Verbale di Proroga Ultimazione dei Lavori

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 04 novembre 2025 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 37 (trentasette) giorni e, si rideterminava il termine di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate, il quale veniva fissato per il giorno 12/12/2025.

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 22 novembre 2025 i lavori stessi sono stati sospesi in pari data, ai sensi dell'art. 121 del DLGS 36/2023.

Che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 10 giugno 2026 sono stati ripresi i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DM 7/3/2018 n.49, si accertava il periodo di avvenuta sospensione dei lavori pari a 200 (duecento) giorni e, si rideterminava il termine di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate, il quale veniva fissato per il giorno 30/06/2026.

Considerato inoltre che durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate ulteriori giornate di condizioni metereologiche avverse con perturbazioni piovose e nevose molto intense, che hanno reso pericoloso l'accesso degli operatori al cantiere, rendendo conseguentemente impraticabili le aree interessate all'esbosco impedendo di continuare ad eseguire i lavori regolarmente secondo la regola dell'arte e che, pertanto, è stato impossibile svolgere le attività di cantiere fino a che non fossero venute meno le cause sopra indicate.

Visto il giornale di cantiere aggiornato e compilato quotidianamente dalla ditta e vidimato dal Direttore dei Lavori, come da riepilogo allegato al presente verbale delle giornate in cui l'area di cantiere risultava impraticabile;

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto direttore dei lavori

CONCEDE

all'Impresa appaltatrice **Nizzi Nicola & C. S.A.S.** una proroga di giorni **27** (ventisette) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Pertanto, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe già riconosciute e della presente, si ridetermina il termine di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate il quale viene fissato per il giorno **27/07/2026**.

pertanto:

per quanto sopra, il rappresentante dell'Impresa dichiara di accettare, con il presente atto, la formale proroga del termine di ultimazione dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Le parti danno concordemente atto che per la sospensione dei lavori determinatasi per i motivi e/o le cause indicate nel precedente verbale di sospensione lavori del 08 agosto, non spetta all'Impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo comunque denominato, non essendosi trattato di sospensione dei lavori ordinata dal Responsabile del progetto per motivi di pubblico interesse o di necessità.

Il presente verbale verrà inoltrato, a cura del sottoscritto Direttore dei lavori, al Responsabile del progetto dei lavori in oggetto, entro cinque giorni dalla data della sua redazione, ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D.P.R. n. 554/99.

Il presente verbale di ripresa dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 2 esemplari, viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. For. Andrea Santi



L'IMPRESA APPALTATRICE
Nizzi Nicola & C. S.A.S.

Il Responsabile del Progetto
Geom. Gabriele Mordini



NIZZI NICOLA & C. sas
Via Versurone n° 7
Fiumalbo (MO)
P.IVA 02579980364
Cod. 066011

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale
“VENDITA DI BOSCO IN PIEDI OGGETTO DI INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS
ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO FORESTALE INDISPONIBILE DELLA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA (FORESTA DI PIEVEPELAGO).”

IMPRESA APPALTATRICE : Nizzi Nicola & C. S.A.S.
Via Versurone n. 7, 41022
Fiumalbo (Modena)

Elenco giornate di impraticabilità dei lavori

DATA	GIORNI	MOTIVAZIONE
05/11/2025	1	Maltempo e terreno impraticabile
06/11/2025	1	
07/11/2025	1	
08/11/2025	1	
11/11/2025	1	
12/11/2025	1	
13/11/2025	1	
14/11/2025	1	
15/11/2025	1	
17/11/2025	1	
18/11/2025	1	
19/11/2025	1	
20/11/2025	1	
21/11/2025	1	
22/11/2025	1	
16/06/2026	1	
17/06/2026	1	
18/06/2026	1	
19/06/2026	1	
20/06/2026	1	
22/06/2026	1	
23/06/2026	1	
24/06/2026	1	
25/06/2026	1	
26/06/2026	1	
27/06/2026	1	
29/06/2026	1	
Tot. Giornate	27	

Verbale di Proroga Ultimazione dei Lavori



NIZZI NICOLA & C. sas
 Via Versurone n° 7
 Fiumalbo (MO)
 P.IVA 02579980364
 Cod. 5566111