



LIFE21-NAT-IT-LIFE101074714 - URGENT CONSERVATION ACTIONS PRO EMYS ORBICULARIS
IN ITALY AND SLOVENIA LIFE URCA PRO EMYS (WP3-WP4)

STATO FINALE LAVORI AL 26/02/2026

Obiettivo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO, SISTEMA DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE
VASCHE NURSERY, WEBCAM. CUP: 37F2200060003. CIG: B3620E8653

Committente. Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale


Impresa. la Luce srl di Amelli e Luppi

Stato Finale dei Lavori n.1 composto da 13 pagine

3 Pompe idrocol con temporizzatore									
PROG.	CODICE	SUB-INTERVENTI	DESCRIZIONE	MISURE			QUANT.	PREZZO Euro	IMPORTO Euro
				lungh.	largh.	altez.			
8		Pompa sommersa da laghetto	Ascoli PWOWER JET MAX FLO 5000 portata massima 5000 l/h prevalenza massima 3,30 m potenza assorbita 75 W				cad	3,00 € 300,00	€ 900,00
9		Raccordo a T tubo irrigazione	Raccordo in Polipropilene, Connettore per tubo Sistema di Irrigazione Raccordo a PE Connettore a Morsello, per Tubi Diametro 32 mm				cad	3,00 € 20,00	€ 60,00
10		Ricarico Magnetotirante Pompa	Magnetotirante Pompa Cod. 93039500 PT396				cad	5,00 € 70,00	€ 350,00
11		Tubazione irrigazione	Tubazione flessibile - 25 m Diametro 32 mm				cad	1,00 € 80,00	€ 80,00
12		Fascetta stringitubo	Set di 36 Fascette Stringitubo, Regolabili Acciaio Inox, per Tubi di Gae Domestici, e Dell'acqua, Serbatoi, Tubi Automobilistici (6-51 mm)				cad	4,00 € 15,00	€ 60,00
13		Galleggiante	Galleggiante vasche				cad	3,00 € 80,00	€ 240,00
TOTALE 3 Pompe idrocol con temporizzatore									€ 1.590,00

L'Impresa: La Luce srl di Amelli e Luppi - Giorgio Amelli

Il Direttore Lavori: Ing. Marco Monaci



Impianto elettrico									
PROC.	CODICE	SUB-INTERVENTI	DESCRIZIONE	MISURE			QUANT.	PREZZO Euro	IMPORTO Euro
				lunghezza	larghezza	altezza			
22			CME Progetto Impianto Elettrico (rispetto al CME allegato pari a 10.686,07 euro, vengono scomputati i costi di "scavo a sezione obliquata della trincea per la posa del conduttore", "cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete", "cavo flessibile conforme CEI 20-13" e "pozzetto di raccordo", per un totale di 2.215,91 euro, che saranno posti a carico del Progetto Esecutivo "Implementazione centro di produzione per Enys orbicularis all'interno del sito RN2000 "IT4040015 - ZPS - Valle di gruppo", in particolare nell'Oasi La Francosa in località Fossola, Comune di Carpi (MO); il progetto è predisposto nell'ambito del LIFE21-NAT-IT-LIFE101074714 "Urgent conservation actions pro Enys orbicularis in Italy and Slovenia" - LIFE URCA PRO ENYS (WPS-WPA), Rimangono quindi a carico del presente progetto 8.470,16 euro						€ 8.470,16
TOTALE Impianto elettrico									€ 8.470,16
TOTALE									€ 15.908,91

L'impresa: La Luce srl di Amelli e Luppi - Giorgio Amelli

Il Direttore Lavori: Ing. Marco Monaci



[illegible]

L'impresa

La Luce srl di Anelli e Luppi

LA LUCE S.r.l.

Via Federzoni, 13 - 41039 S. Possidonio (MO)

N. Reg. Imp. MO e Part. IVA 01604340362

Tel. 0535.39001 - C.F. 0337.562958

Fax 0535.39001 - E-mail: info@lalucesrl.it

BENTLEY

Cap. Soc. € 10.000,00

(Giorgio Anelli)

Il Direttore Lavori

(Ing. Marco Monaci)



Marco Monaci

Il RUP



[Signature]

(Dott. Francesco Uccellari)